Le 06-04-2023

Association - CAFES
17 avenue du Docteur Tagnard
38350 La Mure
Tél: 0476309442
Email: direction.cafes@associationcafes.org
Siret:387 863 384 00021

Skholè des écureils
Franquemagne Anne-Lise
201 avenue Saint-Exupéry

73290 La Motte-Servolex

Devis

D-2023-0030 Code Client : 175

Désignation	Unité	Quantité	PU HT	PU TTC	Remise	Total HT	Total TTC	Taxe
Fourniture d'une mezzanine pour YA 80m2		1,00						
Kit structure périphérique cintrée sur poteaux: sapin 45 mm	U	1,00	1 978,22	1 978,22		1 978,22	1 978,22	Exo.
Kit structure facade sapin massif 45/220 mm	ml	11,20	26,23	26,23		293,78	293,78	Exo.
Kit plancher sapin massif 45/220 mm assemblé à rainure et languette	m²	40,00	89,51	89,51		3 580,40	3 580,40	Exo.
Kit rambarde mezzanine: poteaux, balustres horizontales 40:40 mm et main courrante sapin massif	ml	14,50	66,56	66,56		965,12	965,12	Exo.
Kit cloison en madriers assemblés rainure et languette sapin 45 mm: panneau prémontés 880/2075 mm ou sur mesure	ml	16,00	178,99	178,99		2 863,84	2 863,84	Exo.
Kit porte interieur battante ou coulissante en sapin massif 73 cm et adaptation cadre	U	2,00	250,00	250,00		500,00	500,00	Exo.
Kit escalier assemblé en sapin largeur 65 cm sans contremarche, avec rambarde	U	1,00	481,31	481,31		481,31	481,31	Exo.
Kit renfort plancher	U	1,00	294,58	294,58		294,58	294,58	Exo.
Transport de la mezzanine: il n'y a pas de frais de transport supplémentaire pour une mezzanine livrée en même temps que la yourte. Dans le cas contraire le transport est chiffré au cas par cas.		1,00						
Sous Total						10 957,25	10 957,25	
Montage d'une mezzanine pour YA 80 m2		1,00						
1 équipe composée d'un chef d'équipe-monteur et 2 à 3 ouvriers. Temps estimé du montage 4 à 5 jours								
Forfait déplacement de l'équipe (transport, péage, carburant) 1 équipe	F	1,00	250,00	250,00		250,00	250,00	Exo.
Frais d'hébergement et restauration par jour pour 1 équipe	U	4,00	400,00	400,00		1 600,00	1 600,00	Exo.
Montage: main d'oeuvre sur chantier: 1 forfait / équipe	F	1,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	Exo.
Sous Total						4 050,00	4 050,00	

Devis

D-2023-0030 Code Client : 175

Désignation	Unité	Quantité	PU HT	PU TTC	Remise	Total HT	Total TTC	Taxe

Merci de nous retourner un exemplaire signé avec la mention Bon pour Accord
Date Signature

Mode de règlement : Virement

Devis valable jusqu'au: 06-05-2023

Total HT :	15 007,25€
Exo. 15 007,25€	
Total TTC :	15 007,25€
Acomptes :	0,00€
Net à payer :	15 007,25€

Net à payer :quinze mille sept euros et vingt-cinq centimes

TVA non applicable, article 293 B du CGI
IBAN : FR76 1382 5002 0008 7702 2913 231 - BIC : CEPAFRPP382